

COMUNE DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO: Riqualificazione area in Vicenza V.Le Della Pace – via Rumor
Ex Centrale Enel



CRONOPROGRAMMA

Il Tecnico Incaricato Coordinatore : arch. Oscar Lovison

C.D.S. COSTRUZIONI SpA



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza

**OSCAR JOSÈ
LOVISON**

n° 499

OGGETTO: Istanza per riqualificazione e riconversione urbanistica – area in Vicenza Viale della Pace (ex Centrale Enel)

Richiedenti: - **C.D.S. Costruzioni S.p.a.** con sede in Erbusco (Bs) via dell'Industria n. 36 Rappresentata dal sig. **Enrico Biffi – Utilizzatrice.**
- **UBI Leasing S.p.a.** con sede a Brescia via Cefalonia n. 74 Rappresentata dal sig. **Massimo Roncato – Proprietaria.**

CRONOPROGRAMMA

Si allega la tabella specifica del cronoprogramma predisposto che si articolerà in tre fasi:

1° FASE:

- Bonifica dell'area;
- Opere di urbanizzazione quali rotatoria, e sistemazione viaria su viale della Pace e via Bortolan-via Marzari, sottoservizi, fermata bus.
- Opera pubblica (archivio) e opera privata commerciale che durerà circa 450 gg. con la consegna/collaudato di tutte le opere come sopra elencate, inquadrando il 1° ambito (UMI1) in due step di durata 220 gg. per la parte commerciale e su apertura esercizio, 230 gg. per l'opera pubblica.

2° FASE:

La bonifica e tutte le opere di completamento dell'area a verde, e di urbanizzazione lungo via Rumor, con inerenti sottoservizi degli ambiti 2 e 3 (UMI 2 – UMI 3) in un step di durata 250 gg..

3° FASE:

le opere private su UMI 2 e/o 3 con durata in base alle richieste di mercato.

In ogni caso verrà assicurata la funzionalità sotto tutti gli aspetti di ogni singola UNI e verranno richiesti i collaudi delle opere secondo le tempistiche che siano funzionali ai vari comparti e edificazioni.


Prima della stesura della Convenzione, che si andrà a stipulare, saranno riviste le tempistiche producendo idonee garanzie.

Si allega tabella 1° fase.

Altavilla Vicentina, lì 10.01.2016

Il Tecnico
(Arch. Oscar Lovison)





Progetto: PL Vicenza 08-10-2011- Data: gio 09/10/14	Attività Divisione Avanzamento	Cardine Riepilogo Riepilogo progetto	Attività esterne Cardine esterno Scadenza
	Pagina 1		