




COMUNE DI VICENZA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA



LIBERARE ENERGIE URBANE

ALLEGATO B: CRONOPROGRAMMA



IL SINDACO
Achille Varati

L'ASSESSORE ALLA PROGETTAZIONE E SOSTENIBILITÀ URBANA
Antonio Marco Dalla Pozza

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Bortoli

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Caporrino

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Danilo Guarti

COLLABORATORI
Il Personale tecnico-amministrativo del
Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio

CON LA COLLABORAZIONE
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Vicenza
Sezione Costruttori Edili – Confindustria Vicenza



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA





COMUNE DI VICENZA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO B: CRONOPROGRAMMA

Di seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del Progetto e, a seguire, i tempi di realizzazione dei singoli interventi previsti.

I tempi sottoindicati inizieranno a decorrere dalla effettiva data di sottoscrizione della convenzione o dall'accordo di programma.

Nel presente schema si ipotizza la sottoscrizione convenzione/accordo in data 1 Dicembre 2016.

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| INTERVENTO 1 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 2 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 3 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 4 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 5 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 6 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 7 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 8 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 9 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 10 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 11 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 12 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 13 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 14 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 15 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 16 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 17 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTERVENTO 18 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- GARA E AFFIDAMENTO LAVORI-SERVIZI / DEFINIZIONE PROTOCOLLI
- ESECUZIONI LAVORI / ATTIVAZIONE SERVIZIO-MONITORAGGIO
- COLLAUDI E CERTIFICAZIONI / VERIFICA FINALE



COMUNE DI VICENZA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO B: CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO 1 – RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto definitivo | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progetto esecutivo | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Bonifica e urbanizzazioni | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |

INTERVENTO 2 – PARCO DELLA PACE – PROGETTO PRELIMINARE 1° STRALCIO

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto definitivo | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progetto esecutivo | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Movimenti terra e opere stradali esclusa finitura | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Interventi edilizi su hangar e spazi aperti Porta Est | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Piantagioni | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Opere di finitura e realizzazione impianti | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |



COMUNE DI VICENZA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO B: CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO 3 – “ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI” AMBITO 7

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INTERVENTO 4 – RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto definitivo/esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INTERVENTO 5 – RIQUALIFICAZIONE URBANA EX AREA PRODUTTIVA “ZAMBON”

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori di bonifica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



COMUNE DI VICENZA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO B: CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO 6 – “VITA SICURA”, ATTIVITA' INTEGRATE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto esecutivo | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento servizio | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Formalizzazione protocolli di collaborazione | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Sperimentazione in alcuni quartieri | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Rilevazione e valutazione intermedia | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Eventuale riformulazione e correzione progettuale | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| Monitoraggio | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Valutazione finale | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |

INTERVENTO 7 – RESTAURO E RINFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO PARCO QUERINI

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto definitivo | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progetto esecutivo | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |



COMUNE DI VICENZA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO B: CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO 8 – “ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI” AMBITO 6 - PARCO ASTICHELLO

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INTERVENTO 9 – RIQUALIFICAZIONE PARCO EX COLONIA BEDIN ALDIGHIERI

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto definitivo/esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messa in sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miglioramento ambientale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arredo e accoglienza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sentieristica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



COMUNE DI VICENZA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO B: CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO 10 – RIQUALIFICAZIONE VIALE DALMAZIA ZONA CAMPO MARZO

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto definitivo/esecutivo | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |

INTERVENTO 11 – “ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI” COMPLETAMENTO AMBITI

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto esecutivo | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

INTERVENTO 12 – RIQUALIFICAZIONE VIA TORINO, VIA FIRENZE E VIALE IPPODROMO

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto definitivo/esecutivo | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |



COMUNE DI VICENZA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO B: CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO 13 – RIQUALIFICAZIONE VIA MONTE CENGIO

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto definitivo/esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INTERVENTO 14 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SERVIZI A CHIAMATA AREE PERIFERICHE

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



COMUNE DI VICENZA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO B: CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO 15 – PROGETTO BIKE SHARING

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto definitivo | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progetto esecutivo | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |

INTERVENTO 16 – BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE EX AREE ACCIAIERIE VALBRUNA E BELTRAME

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------------------|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Progetto definitivo | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progetto esecutivo | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Bonifica e urbanizzazioni | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Collaudi e certificazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |



COMUNE DI VICENZA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO B: CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO 17 – PROGETTO “MARGINI DI VITA”, REINSERIMENTO SOCIALE

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---|------|----|----|----|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | MESI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | | TRIMESTRI | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gara e affidamento servizio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formalizzazione protocolli di collaborazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rilevazione e valutazione intermedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eventuale riformulazione e correzione progettuale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valutazione finale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INTERVENTO 18 – SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI

| | 2016 | | | | 2017 | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | MESI | | | | MESI | | | | | | | | | | | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Progetto Esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gara e affidamento lavori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavori deviazione fossato e collegamento alla linea di sfioro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavori manufatto di intercettazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smantellamento cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudi e certificazioni | | | | | | | | | | | | | | | | |